

Отчет
о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инициативных проектов
по состоянию на 01.07. 2022 года

Минстрой Оренбургской области

Наименование мероприятий	Объем бюджетных средств, тыс. рублей						Показатель результативности, установленный Соглашением				причины недостижения
	предусмотрено Соглашением		направлено из		израсходовано за счет		установленный Соглашением		значение, установленное Соглашением	фактическое достижение значения на отчетную дату	
	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	842	447,44	736,39	391,32	736,39	391,32	8	9	10	11	12
Соглашение в целом	842	447,44	736,39	391,32	736,39	391,32	доля завершенных инициативных проектов, в общем количестве таких проектов	км	0,88	0,74	При составлении проектно-сметной документации была учтена благоустроенная площадь на пересечении дорог по ул. Самарская, ул. Первомайская, вьезды к жилым домам.
В том числе в разрезе мероприятий											
Устройство тротуара по ул. Полюдиная от ул. Елшанская до ул. Российская в с. Подгородняя Погорька Оренбургской области (в рамках капитального ремонта)	842	447,44	736,39	391,32	736,39	391,32	доля завершенных инициативных проектов, в общем количестве таких проектов	км	0,88	0,74	При составлении проектно-сметной документации была учтена благоустроенная площадь на пересечении дорог по ул. Самарская, ул. Первомайская, вьезды к жилым домам.

Сведения об ответственном исполнителе
Гузь Алмагуль Куандыковна

8(3532) 644-621
prokrovka@yandex.ru

Получатель


Глава муниципального образования,

М.В. Кабанов

Фамилия, инициалы

Подпись

Должность



06.07.2022