

Отчет
о реализации инициативных проектов

1. Наименование проекта: Устройство тротуара по ул.Полуденная от ул.Елшанская до ул.Российская в Подгородняя Покровка Оренбургской области (в рамках капитального ремонта)

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ (муниципальный район): _____

2.2. Поселение: _____

2.3. Населенный пункт: с. Подгородняя Покровка

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица
(рублей)

№ п/п	Виды источников	План (по Соглашению)	Факт (по исполнению)	Отклонение (гр.4- гр.5, с указанием знака «+» и/или «-»)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	176821,0	144641,75	-32179,25	Произведен перерасчет в связи с изменением стоимости проекта
2.	Инициативные платежи (вклад населения и спонсоров)	270620,0	246677,00	-23943,0	Произведен перерасчет в связи с изменением стоимости проекта
3.	Бюджет Оренбургской области	842000,0	736388,45	-105611,55	Произведен перерасчет в связи с изменением стоимости проекта
4.	Общая стоимость проекта	1289441,0	1127707,2	-161733,80	Стоимость проекта изменилась по результатам конкурентных процедур

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население: сбор мусора на прилегающей территории

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
опиловка деревьев, покос травы

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 0 человек;

5.2. Сохранено – 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: «14» апреля 2022 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «25» мая 2022 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов): нет

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет

Кабанов Максим Викторович
(Ф.И.О. полностью)

Дата: «18» августа 2022 года



(подпись)